COMUNE DI LOVERE

Provincia di Bergamo

STUDIO PRELIMINARE

AREA A GRAVE RISCHIO IDROGEOLOGICO EX L.267/98

"CENTRO ABITATO DI LOVERE – LOC. CORNASOLA"

OPERE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

E DI CONSOLIDAMENTO DELLA EX S.S. 42 DEL TONALE

CRONOPROGRAMMA ORIENTATIVO DELLE ATTIVITA'



Committente: COMUNE DI LOVERE Grado progettazione: STUDIO PRELIMINARE			Codice Progetto: 16_10_384 Data: OTTOBRE 2016		
	Studio Associato di Geologia Spada di Spada M., Orlandi G.M., Bianchi S. Via Donizetti, 17 – Ranica (BG) Tel: 035/516090 – fax: 035/513738 – e_mail: <u>info@studiogeospada.it</u>				Swiss Certified ISO 9001

CRONOPROGRAMMA

Il programma di lavoro proposto è graduale e progressivo e copre, nella sua totalità, un lasso di tempo di **36 mesi**, a partire dalla attività di progettazione, autorizzazione dei lavori, appalto, realizzazione dei lavori (la cui durata è stimata in 18 mesi), fino al collaudo delle opere.

I tempi indicati partono dal finanziamento (nell'ipotesi di una disponibilità economica tale da coprire progettazione ed opere); l'Amministrazione Comunale curerà tutte le attività in base alle vigenti disposizioni di legge.

0 – 6 mesi	Affidamento incarichi di progettazione, D.L., sicurezza. Predisposizione ed approvazione dello studio di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo (tramite conferenza dei servizi). Redazione ed approvazione progetto esecutivo	
6 mesi – 12 mesi	Bando di gara - Espletamento procedure di legge Aggiudicazione dei lavori	
12 mesi – 30 mesi	Consegna lavori. Esecuzione delle opere di progetto nelle seguenti fasi: - attività di accantieramento e preparazione delle aree per i lavori; - opere di drenaggio delle acque profonde con dreni suborizzontali e relativi sistemi di convogliamento e scarico; - opere di consolidamento del piede della frana e della S.S. 42 con opere di palificazione e tirantatura; - opere di sistemazione e messa in sicurezza della sede stradale con geogriglie e sistemazione/rinforzo muri di contenimento; - opere di contenimento del dissesto nella porzione mediana, con palificazioni e/o tirantature; - durante tutti i lavori saranno effettuati dei monitoraggi geologici e strutturali sulle opere e sul pendio per verificare l'efficacia; - Smantellamento cantiere, pulizia aree Ultimazione lavori	
30 mesi – 36 mesi	Contabilizzazione finale dei lavori Collaudo delle opere	