

# ALLEGATO "A"

Comune di **LOVERE**  
Provincia di BG

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI-VIA MARTINOLI- LOVERE

**COMMITTENTE:** Comune di Lovere

**CANTIERE:** VIA MARTINOLI , LOVERE (BG)

LOVERE, 11/02/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

-----  
(Architetto Agliardi Marco)

*per presa visione*

IL COMMITTENTE

-----  
(Responsabile del procedimento Chierici Francesca architetto)

**Architetto Agliardi Marco**

Via Tadini, 38

24065 Lovere (BG)

Tel.: 3472409857 - Fax: 03519967997

E-Mail: [agliardi.marco@alice.it](mailto:agliardi.marco@alice.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento generale del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	04/03/2013	04/03/2013
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	04/03/2013	04/03/2013
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	04/03/2013	05/03/2013
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	1	1	05/03/2013	05/03/2013
Posa di segnali stradali	1	1	1	1	04/03/2013	04/03/2013
Fornitura DPI lavoratori	1	1	1	1	04/03/2013	04/03/2013
<b>Allestimento per zona 1 FASE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	1	1	1	06/03/2013	06/03/2013
<b>FASE 1</b>						
<b>scavi 1 FASE</b>						
Tracciamento dell'asse di scavo	2	1	1	1	07/03/2013	07/03/2013
Scavo di sbancamento	2	2	48	71	08/03/2013	17/05/2013
Rinterro di scavo	2	2	52	75	11/03/2013	24/05/2013
Scavo eseguito a mano	2	1	7	9	20/05/2013	28/05/2013
Rinterro di scavo	2	2	3	3	29/05/2013	31/05/2013
<b>FASE 2</b>						
<b>Allestimento per zona 2 FASE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3	1	2	2	03/06/2013	04/06/2013
<b>scavi 2 FASE</b>						
Tracciamento dell'asse di scavo	3	1	1	1	05/06/2013	05/06/2013
Scavo di sbancamento	3	2	45	63	06/06/2013	07/08/2013
Rinterro di scavo	3	2	47	65	10/06/2013	13/08/2013
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	3	1	1	1	14/08/2013	14/08/2013

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

2) = fase 1

3) = fase 2

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Ditta scavi archeologici

2) = Ditta scavo di sbancamento

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro