



Il presente cronoprogramma tiene conto del fatto che la metodologia operativa di intervento dovrà seguire le indicazioni riportate nella relazione tecnica strutturale redatta dall' Ing. Mario Cattinelli e l'Ing. Dario Catalini che prevede un rialtiro a tergo del muro dopo l'esecuzione degli scavi con il metodo delle "terrazze rinforzate" eseguito a trincee alternate secondo il metodo schematico proposto nelle tavole di progetto prevedendo il mantenimento di "costi" di terrapieno alternati alle zone di scavo.

Dal punto di vista cronologico non è preventivamente determinabile la scansione e la scelta di quante trincee saranno aperte in contemporanea poiché il tutto è subordinato agli eventuali reinvenimenti ed alle metodologie operative che ne consiglieranno.

Si presume che vi sarà un proseguo delle diverse lavorazioni di scavo di smarcamento ed indagine geologica in contemporanea considerando i diversi operatori occupati in zone diverse. Per questo motivo il cronoprogramma estende rappresentativamente le sue fasi lungo l'intero periodo di indagine senza diversificare cronologicamente a priori ogni singola fase.

ALLEGATO "A"

Comune di LOVERE
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 3 Aprile 2008, n. 81 e s.m.l.)
(D.Lgs. 3 agosto 2005, n. 106)

OGGETTO: SCAVI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI AL REQUIERO DELLA NECROPOLI, ALLA SUA CONSERVAZIONE E FRUIBILITÀ-VIA MARTINOLI - LOVERE
COMMITTENTE: Comune di Lovere
CANTIERE: VIA MARTINOLI , LOVERE (BG)

LOVERE, 19/09/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Agliardi Marco)
Per presa visione
IL COMMITTENTE

(Responsabile del procedimento Chief di Francesco Archibello)

Architetto Agliardi Marco
Via Dante, 30
24068 Lovere (BG)
TEL.: 3472405857 - Fax: 0351595797
Email: agliardi.marco@bsk.it

CRT Via by Guido Canevelli - Copyright ACCIA Lohrman S.p.A.
SCAVI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI AL REQUIERO DELLA NECROPOLI, ALLA SUA CONSERVAZIONE E FRUIBILITÀ-VIA MARTINOLI - LOVERE - Fog. 1